

BITÁCORA DE OBRA

FECHA: 05 de Diciembre / 2016

001

OBRA Y/O ACCION: **CONSTRUCCION DE 4 CUARTOS DORMITORIOS**

No. DE OBRA Y/O ACCION: **2016/FAISM03B022**

UBICACIÓN: **CARBONERAS**

LOCALIDAD: **CARBONERAS**

MUNICIPIO: **MINERAL DEL CHICO, HGO.**

Nota # 1

Con esta fecha se da inicio a los trabajos de la obra denominada "Construcción de 4 Cuartos dormitorio" aprobada mediante el oficio N° SPRYMAV-FAISM/01-18016-03B-002 de fecha 08 de Noviembre del 2016. Con un presupuesto autorizada de \$ 10,579,920.00 para superar las siguientes obras:

- Trazo y Nivelación de terreno 12,320m²
- Despejados a mano hasta 20 cm. en material II 12,320m²
- Relleno compactado con piedras de mano 2 m³
- Excavación a mano en depto en seco 0,50m³
- Planilla de concreto P'c=100 kg/cm² de 3cm de espesor 2,020m²
- Cimbra de concreto P'c=150 kg/cm² reforzado con armex de 10mm 13,460m²
- Escasa de concreto P'c=100 kg/cm² de 10 cm de espesor 12,460m²
- Acero para refuerzo en estructura del diametro N°3 9,470kg
- Marca de bloca Macizo de cemento 14x20x40 cm 28,340m²
- Suministro y instalación con armex 10x40 cm 4,60m²
- Concreto P'c=200 kg/cm² en estructura y losa 20,210m³
- Cimbra de concreto P'c=150 kg/cm² reforzado con Armex 10mm 13,460m²
- Cimbra de concreto acabada común en losa 13,460m²
- Acero de refuerzo en estructura Diámetro N°2 18,590kg
- Concreto P'c=100 kg/cm² en estructura y losa 1,320m³



2016-2020

BITÁCORA DE OBRA

FECHA: 05 / Diciembre / 2016

002

OBRA Y/O ACCION: **CONSTRUCCION DE 4 CUARTOS DORMITORIOS**

No. DE OBRA Y/O ACCION: **2016/FAISM038022**

UBICACIÓN: **CARBONERAS**

LOCALIDAD: **CARBONERAS**

MUNICIPIO: **MINERAL DEL CHICO, HGO.**

- Salida para constructores monofaseo 2.00 Sal.
- Suministro y colocación de luminaria incandescente 1 Pz
- Suministro y colocación de puerta a base de perfil tubular 1.960 m²
- Suministro e instalación de varillas de hierro y perfil tubular 1.20 m²
- Suministro y colocación de rampa para impermeable 1 Pz

Es importante mencionar que los costos son por cada cuarto dormitorio con excepción de la rampa impermeable. Se da aviso con los trabajos producidos.

Por presidencia municipal:

[Firma]

T.C. Oscar Rodríguez Martínez

Supervisor de obra



[Firma]

Nota # 2

12 - diciembre - 2016

Con esta fecha se da aviso a los trabajos de desplante de muros, una vez terminada la cimentación. (Tras de la construcción de muros con concreto P.C. 150 kg/cm² reforzado con varilla electrotaladrada), una vez desplantado el muro se procederá a cubrir los castillos con concreto P.C. 150 kg/cm² reforzado con varilla. Continuará más adelante a la construcción.

Por presidencia Municipal:

[Firma]

T.C. Oscar Rodríguez Martínez

Supervisor de obra